



УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Костромской области

С.К. Ситников

(ФИО)

(Подпись)

14.12.2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Министерство строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации

(ФИО)

(Подпись)

2018 г.

**ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**  
**«Чистая вода»**  
**на территории Костромской области**

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	«Чистая вода»		
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая вода»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019 – 31 декабря 2024 года
Куратор регионального проекта	Дмитриев А.И. – заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Пищаев И.Р. – первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области		
Администратор регионального проекта	Марусов А.Е. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области		

Связь с государственными программами Костромской области	Государственная программа Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области», утверждена постановлением Администрации Костромской области от 26 марта 2014 г. № 87-а
--	---

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Повышение качества питьевой воды для населения</i>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % <sup>1</sup>	основной	63,0 <sup>2</sup>	31.12.2017	63,0	63,0	63,5	64,6	67,0	70,6	77,6
1.2.	Доля городского населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % <sup>1</sup>	основной	75,1 <sup>2</sup>	31.12.2017	75,1	75,1	75,6	76,7	79,1	82,7	89,7

<sup>1</sup> показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды.

<sup>2</sup> базовое значение определено в соответствии с данными территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области.

1.3.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом, ед. <sup>3</sup>	основной	-	-	-	-	3	8	12	15	18
------	---	----------	---	---	---	---	---	---	----	----	----

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса		
1.1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.08.2019	Сводный отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований Костромской области, включающий, в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах. Соответствующие отчеты муниципальных образований Костромской области.

<sup>3</sup> Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения региональной программы повышения качества водоснабжения

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.2.	Утверждена региональная программа (подпрограмма) Костромской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональная программа повышения качества водоснабжения)	01.09.2019	Нормативный правовой акт Костромской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ
1.3.	Утверждены муниципальные программы муниципальных образований Костромской области (участвующих в реализации регионального проекта) по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - муниципальные программы повышения качества водоснабжения)	01.09.2019	Нормативные правовые акты муниципальных образований Костромской области об утверждении муниципальных программ повышения качества водоснабжения.
1.4.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	31.12.2024	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.5.	Обеспечено качественной питьевой водой 89,7 % городского населения Костромской области	31.12.2024	Отчет управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области об обеспечении городского населения Костромской области качественной питьевой водой

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Костромской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения								
1.1.1.	федеральный бюджет	0	65822,2	154059,8	327095,2	495563,3	576584,6	370538,5	1989663,6
1.1.2.	консолидированный бюджет Костромской области (средства бюджета Костромской области и (или) местных бюджетов)	0	65822,2	154059,8	327095,2	495563,3	576584,6	370538,5	1989663,6
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	66487,1	155616,0	330399,2	500569,0	582408,7	374281,4	2009761,4
федеральный бюджет		0	65822,2	154059,8	327095,2	495563,3	576584,6	370538,5	1989663,6
консолидированный бюджет Костромской области		0	664,9	1556,2	3304,0	5005,7	5824,1	3742,9	20097,8

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Пищаев И.Р.	Первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	Дмитриев А.И. – заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	15
2.	Администратор регионального проекта	Марусов А.Е.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	Пищаев И.Р. – первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
1. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения					
1.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Пищаев И.Р.	Первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического	Дмитриев А.И. – заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального	20

			комплекса Костромской области	хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	
1.2.	Участник проекта	Кокоулин А.А.	Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области	Попова А.Ю. - руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	10
1.3	Участник проекта		Главы муниципальных образований Костромской области		10
2. Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения					
2.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Пищаев И.Р.	Первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	Дмитриев А.И. – заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	20
2.2.	Участник проекта	Кокоулин А.А.	Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области	Попова А.Ю. - руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	5
2.3.	Участник проекта		Главы муниципальных образований Костромской		1

			области		
<b>3. Утверждены муниципальные программы повышения качества водоснабжения</b>					
3.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Пищаев И.Р.	Первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	Дмитриев А.И. – заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	10
3.2.	Участник проекта	Кокоулин А.А.	Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области	Попова А.Ю. - руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	10
3.3.	Участник проекта		Главы муниципальных образований Костромской области		15
<b>4. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</b>					
4.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Пищаев И.Р.	Первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской	Дмитриев А.И. – заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-	20



			области	энергетического комплекса Костромской области	
4.2.	Участник проекта		Главы муниципальных образований Костромской области		15
<b>5. Обеспечено качественной питьевой водой 89,7% городского населения Костромской области</b>					
5.1.	Ответственный за достижение результата проекта	Пищаев И.Р.	Первый заместитель директора департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	Дмитриев А.И. – заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	20
5.2.	Участник проекта	Кокоулин А.А.	Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области	Попова А.Ю. - руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	15

### 6. Дополнительная информация

#### Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»

**«повышение качества питьевой воды для населения»** – обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах Костромской области, в которых по данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

**«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения»** - обеспечение 77,6% (в том числе 89,7% городского) населения, проживающего в населенных пунктах Костромской области, в которых по данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности

**«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»** — реализация в населенных пунктах Костромской области, в которых по данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Региональный проект разработан в целях реализации федерального проекта, разработанного в рамках национального проекта (программы) «Экология» в соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ № 204); пунктом 1 поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов Российской Федерации А. Силуанова от 4 июня 2018 г. № СА-П13-3072.

В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

Согласно абзацам 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Реализация приоритетного проекта позволит увеличить долю населения региона, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, обеспечит снижение показателя смертности и увеличение продолжительности жизни граждан, что в конечном итоге положительно повлияет на социально-экономическое развитие

Костромской области в целом.

В рамках реализации национального проекта «Чистая вода» на территории Костромской области в период с 2019 года по 2024 год планируется строительство и реконструкция систем водоснабжения региона на общую стоимость порядка 1 994,4 млн. рублей.

Планируемые мероприятия: строительство и реконструкция сетей водоснабжения, устройство водоочистного оборудования, реконструкция (модернизация) водозаборных и водоочистных сооружений.

---

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта «Чистая вода»**

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.01.2019	01.08.2019	Пищаев И.Р., главы муниципальных образований Костромской области, Кокоулин А.А.	Сводный отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований Костромской области, участвующих в региональном проекте, включающий, в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных	КРП, РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
					вопросах (далее – сводный отчет). Соответствующие отчеты муниципальных образований Костромской области (далее – отчеты муниципальных образований Костромской области).	
1.1.	Муниципальными образованиями Костромской области проведена инвентаризация объектов водоснабжения и представлены отчеты в департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	01.02.2019	01.04.2019	Главы муниципальных образований Костромской области, Кокоулин А.А.	Отчеты муниципальных образований Костромской области	РРП
1.2.	Подготовлен и представлен в Фонд ЖКХ сводный отчет	01.04.2019	01.05.2019	Пищаев И.Р.	Сводный отчет	КРП
2.	Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения на 2019 г.	01.01.2019	10.02.2019	Дмитриев А.И., Пищаев И.Р., главы муниципальных образований	Нормативный правовой акт Костромской области об	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
				образований Костромской области, Кокоулин А.А.	утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения	
2.1.	Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области разработан проект региональной программы на 2019 г.	01.01.2019	10.02.2019	Пищаев И.Р.	Проект региональной программы	КРП
2.2.	Проект региональной программы на 2019 г. прошел необходимые согласования, обсуждения, утверждены в установленном порядке администрацией Костромской области с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России		10.02.2019	Дмитриев А.И., Пищаев И.Р., главы муниципальных образований Костромской области, Кокоулин А.А.	Нормативный правовой акт Костромской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения	КРП
3.	Утверждены муниципальные программы повышения качества	01.01.2019	10.02.2019	Главы муниципальных	Нормативные правовые акты	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
	водоснабжения на 2019 г.			образований Костромской области, Кокоулин А.А.	муниципальных образований Костромской области об утверждении муниципальных программ повышения качества водоснабжения	
3.1.	Муниципальными образованиями Костромской области разработаны проекты муниципальных программ на 2019 г.	01.01.2019	10.02.2019	Главы муниципальных образований Костромской области, Кокоулин А.А.	Проекты муниципальных программ	РРП
3.2.	Проекты муниципальных программ на 2019 г. прошли необходимые согласования, обсуждения, утверждены в установленном порядке муниципальными образованиями Костромской области с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда		10.02.2019	Главы муниципальных образований Костромской области, Кокоулин А.А.	Нормативные правовые акты муниципальных образований Костромской области об утверждении муниципальных программ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
	здоровью потребителей и представлены в департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области					
4.	Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год	01.05.2019	01.09.2019	Дмитриев А.И., Пищаев И.Р., главы муниципальных образований Костромской области, Кокоулин А.А.	Нормативный правовой акт Костромской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения	КРП
4.1.	Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области разработан проект региональной программы на период с 2019 по 2024 год	01.05.2019	01.09.2019	Пищаев И.Р.	Проект региональной программы	КРП
4.2.	Проект региональной программы на период с 2019 по 2024 год прошел необходимые согласования, обсуждения, утверждены в установленном порядке		01.09.2019	Дмитриев А.И., Пищаев И.Р., главы муниципальных образований	Нормативный правовой акт Костромской области об утверждении	КРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
	администрацией Костромской области с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России			Костромской области, Кокоулин А.А.	региональной программы повышения качества водоснабжения	
5.	Утверждены муниципальные программы повышения качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год	01.05.2019	01.09.2019	Главы муниципальных образований Костромской области, Кокоулин А.А.	Нормативные правовые акты муниципальных образований Костромской области об утверждении муниципальных программ повышения качества водоснабжения	РРП
5.1.	Муниципальными образованиями Костромской области разработаны проекты муниципальных программ на период с 2019 по 2024 год	01.05.2019	01.09.2019	Главы муниципальных образований Костромской области, Кокоулин А.А.	Проекты муниципальных программ	РРП
5.2.	Проекты муниципальных программ на		01.09.2019	Главы	Нормативные	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
	период с 2019 по 2024 год прошли необходимые согласования, обсуждения, утверждены в установленном порядке муниципальными образованиями Костромской области с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлены в департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области			муниципальных образований Костромской области, Кокоулин А.А.	правовые акты муниципальных образований Костромской области об утверждении муниципальных программ	
6.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	01.01.2019	31.12.2024	Пищаев И.Р., главы муниципальных образований Костромской области, Кокоулин А.А.	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
					повышения качества водоснабжения	
6.1.	Организовано заключение соглашений с Минстроем России о финансовой поддержке	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	Пищаев И.Р., Марусов А.Е.	Соглашения с Минстроем России о финансовой поддержке	КРП
6.2.	Организовано заключение соглашений с муниципальными образованиями Костромской области о финансовой поддержке	15.02.2019 15.02.2020 15.02.2021 15.02.2022 15.02.2023 15.02.2024	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	Пищаев И.Р., Марусов А.Е., главы муниципальных образований Костромской области	Соглашения с муниципальными образованиями Костромской области о финансовой поддержке	КРП
6.3.	Муниципальными образованиями Костромской области реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году	15.02.2019	31.12.2019	Главы муниципальных образований Костромской области	Отчет муниципальных образований Костромской области в департамент строительства, жилищно- коммунального хозяйства и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
					топливно- энергетического комплекса Костромской области о выполнении соглашения	
6.4.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей регионального проекта за 2019 г.		01.03.2020	Дмитриев А.И., Кокоулин А.А.	Публикация в СМИ	КРП
6.5.	Муниципальными образованиями Костромской области реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году	15.02.2020	31.12.2020	Главы муниципальных образований Костромской области	Отчет муниципальных образований Костромской области в департамент строительства, жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
					выполнении соглашения	
6.6.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей регионального проекта за 2019 г.		01.03.2021	Дмитриев А.И., Кокоулин А.А.	Публикация в СМИ	КРП
6.7.	Муниципальными образованиями Костромской области реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году	15.02.2021	31.12.2021	Главы муниципальных образований Костромской области	Отчет муниципальных образований Костромской области в департамент строительства, жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области о выполнении соглашения	РРП
6.8.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей		01.03.2022	Дмитриев А.И., Кокоулин А.А.	Публикация в СМИ	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
	регионального проекта за 2019 г.					
6.9.	Муниципальными образованиями Костромской области реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году	15.02.2022	31.12.2022	Главы муниципальных образований Костромской области	Отчет муниципальных образований Костромской области в департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области о выполнении соглашения	РРП
6.10.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей регионального проекта за 2019 г.		01.03.2023	Дмитриев А.И., Кокоулин А.А.	Публикация в СМИ	КРП
6.11.	Муниципальными образованиями Костромской области реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения	15.02.2023	31.12.2023	Главы муниципальных образований Костромской	Отчет муниципальных образований Костромской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
	качества водоснабжения в 2019 году			области	области в департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области о выполнении соглашения	
6.12.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей регионального проекта за 2019 г.		01.03.2024	Дмитриев А.И., Кокоулин А.А.	Публикация в СМИ	КРП
6.13.	Муниципальными образованиями Костромской области реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году	15.02.2024	01.06.2024	Главы муниципальных образований Костромской области	Отчет муниципальных образований Костромской области в департамент строительства, жилищно-коммунального	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
					хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области о выполнении соглашения	
6.14.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей регионального проекта за 2019 г.		01.09.2024	Дмитриев А.И., Кокоулин А.А.	Публикация в СМИ	КРП
7.	Обеспечено качественной питьевой водой 89,7% городского населения Костромской области	01.01.2019	31.12.2024	Дмитриев А.И., Кокоулин А.А.	Отчет управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области об обеспечении городского населения Костромской области	КРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень Контроля <sup>4</sup>
		Начало	Окончание			
					качественной питьевой водой	
7.1.	В администрацию Костромской области направлен отчет управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области о повышении доли городского населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения		31.12.2021	Кокоулин А.А.	Отчет управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области о повышении доли городского населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованног о водоснабжения	КРП

<sup>4</sup> КРП - Куратор регионального проекта;

РРП – Руководитель регионального проекта.